

Số: /TB-STNMT

Trà Vinh, ngày tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra Công ty TNHH xây dựng Hàm Giang

Kính gửi: Công ty TNHH xây dựng Hàm Giang

Xét Báo cáo số 1063/BC-ĐKT ngày 24/12/2024 của Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 215/QĐ-STNMT ngày 10/6/2024 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả kiểm tra đối với Công ty TNHH xây dựng Hàm Giang, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra đến Công ty TNHH xây dựng Hàm Giang, cụ thể như sau:

I. Kết quả đạt được

Từ khi được UBND tỉnh giao khu vực biển sử dụng để thực hiện dự án đầu tư khu bến tổng hợp Định An, Công ty đã chấp hành theo các nội dung trong quyết định giao khu vực biển:

- Sử dụng đúng tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển được giao.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định về giao khu vực biển.
- Sử dụng khu vực biển đúng mục đích quy định.
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường biển.

Không cản trở các hoạt động khai thác, sử dụng hợp pháp tài nguyên biển đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện trong khu vực biển được giao và các hoạt động hợp pháp khác trên biển theo quy định.

1. Hiện trạng sử dụng khu vực biển:

Công ty đã triển khai thi công, xây dựng các hạng mục công trình đúng trong phạm vi khu vực biển được giao sử dụng như sau:

- Phần diện tích cảng và cầu cảng khoảng 28,4ha (đính kèm sơ đồ và tọa độ);
- Phần diện tích đã san lấp khoảng 24,77ha (đính kèm sơ đồ và tọa độ);
- Phần diện tích chưa triển khai thực hiện khoảng 19,7ha; Trong đó, có diện tích tạm nuôi nghêu của 13 hộ dân khoảng 4,6ha (đính kèm sơ đồ và tọa độ).

2. Việc chấp hành các nội dung, yêu cầu theo quyết định giao sử dụng khu vực biển:

- Phạm vi sử dụng khu vực biển được giao: Qua kiểm tra thực tế tọa độ các điểm mốc giao khu vực biển, cho thấy Công ty đã sử dụng đúng phạm vi mốc, ranh giới khu vực biển được giao.

- Về thực hiện chế độ báo cáo: Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang chưa thực hiện đầy đủ báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển được giao định kỳ một năm một lần (năm 2023) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển.

- Về thực hiện nghĩa vụ tài chính: Công ty đã chọn hình thức nộp một lần và đã nộp đủ số tiền sử dụng khu vực biển là 13.116.600.000 đồng (theo Thông báo số 2184/TB-CT ngày 14/10/2019 và Thông báo số 2099/TB-CT ngày 21/9/2020 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh).

3. Các biện pháp bảo vệ môi trường biển:

- Nước thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường được thu gom, không thải ra môi trường biển.

- Đối với chất thải nguy hại: chưa phát sinh.

Qua kiểm tra trong phạm vi giao khu vực biển chưa phát sinh các vấn đề về ô nhiễm môi trường biển trong quá trình Công ty triển khai thực hiện dự án.

II. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân

1. Những tồn tại hạn chế

a) Về tiến độ triển khai dự án chậm trễ so với tiến độ tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 406/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Năm 2022, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPHC ngày 19/7/2022 về việc xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang, số tiền 85.000000đ (*tám mươi lăm triệu đồng*), đối với hành vi: chậm tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án không đúng thời gian theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Ngày 22/12/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế có Báo cáo số 446/BC-BQLKKT về việc Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu bến tổng hợp Định An của Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang (thuộc phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Định An)... Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư và đề xuất đối với dự án Khu bến tổng hợp Định An, Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nội dung này, về chế tài xử phạt thuộc lĩnh vực đầu tư, đã xử phạt hành chính đối với hành vi chậm tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án không đúng thời gian tại Quyết định số 04/QĐ-XPHC ngày 19/7/2022 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhưng đến thời điểm kiểm tra (ngày 26/6/2024) tiến độ đầu tư các hạng mục của dự án vẫn chưa hoàn thành (*Bến số 1 chỉ đạt được 60%; Bến số 2 chưa triển khai; Bến số 3 chưa triển khai*). Như vậy, tiến độ đầu tư các hạng mục so với Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 406/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 tiếp tục chậm tiến độ. Về nội dung này, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Báo cáo 196/BC-BQLKKT ngày 25/6/2024 về kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu bến tổng hợp Định An của Công ty TNHH xây dựng Hàm Giang đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang chưa thực hiện đầy đủ báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển được giao định kỳ năm 2023 cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển là thực hiện không đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Công ty đã vi phạm tại khoản 1, Điều 27a Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ quy định, mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Thẩm quyền Chánh Thanh tra Sở.

c) Việc 13 hộ tự nuôi nghêu với diện tích khoảng 4,6ha trong phạm vi diện tích chưa triển khai thực hiện khoảng 19,7ha của Công ty.

Qua kiểm tra, xác minh, việc nuôi nghêu của 13 hộ dân là tự phát, Công ty đã có văn bản báo cáo UBND xã Dân Thành về việc hỗ trợ di dời các hộ nuôi nghêu và bán quán nước tại dự án Khu bến tổng hợp Định An (tại Công văn số 81/CV-2022 ngày 29/11/2022, Công văn số 06/CV-2023 ngày 22/02/2023). Đến ngày 15/02/2023, UBND thị xã Duyên Hải có Công văn số 284/UBND-KT về việc chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Dân Thành, Chánh Thanh tra thị xã kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn, chiếm của 13 hộ dân tự ý thả nuôi nghêu, đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

*** Nguyên nhân:**

Công ty chưa san lấp phần khoảng 19,7ha (trong đó, có diện tích tạm nuôi nghêu của 13 hộ dân khoảng 4,6ha), chậm thực hiện thủ tục các hạng mục công trình đã được phê duyệt tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 406/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đã được nêu tại Báo cáo số 196/BC-BQLKKT ngày 25/6/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế là do:

- Trong quá trình triển khai dự án có thay đổi và bổ sung công năng Dự Án Kho Xăng Dầu lồng ghép của dự án, nên phải bổ sung thủ tục dự án kho xăng dầu đã làm ảnh hưởng tiến độ.

- Song song phải xây dựng kho hàng, kho tổng hợp phải bổ sung thủ tục xin cấp phép.

- Phải bổ sung thủ tục về phòng cháy chữa cháy.

- Khối lượng nạo vét vượt mức khối lượng 2.818.099 m³, nội dung này cũng đang chờ thủ tục xin cấp phép xử lý theo nội dung Công văn số 09/2024/CV ngày 08/5/2024 về việc thay đổi biện pháp lưu chứa vật liệu nạo vét của dự án Khu bến tổng hợp Định An.

III. Yêu cầu thực hiện

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang như sau:

1. Phối hợp với UBND xã Dân Thành, UBND thị xã Duyên Hải và Ban Quản lý Khu kinh tế giải quyết dứt điểm 13 hộ dân tự phát nuôi nghêu trong khu vực biển đã được UBND tỉnh giao cho Công ty để thực hiện dự án Khu bến tổng hợp Định An;

2. Thực hiện đúng theo các nội dung trong Quyết định giao khu vực biển của UBND tỉnh (tại Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 về giao khu vực biển để thực hiện dự án đầu tư Khu bến tổng hợp Định An và Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 25/9/2019).

3. Chấp hành đúng quy định trong quản lý, sử dụng khu vực biển được UBND tỉnh giao để thực hiện dự án; việc khai thác, sử dụng tài nguyên trong khu vực biển được giao phải thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trường hợp có khó khăn, vướng mắc yêu cầu Công ty báo cáo kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, xử lý.

4. Giao Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Biển, Chánh Thanh tra Sở phối hợp theo dõi việc thực hiện thông báo này.

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và hoạt động sử dụng khu vực biển được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH xây dựng Hàm Giang để thực hiện dự án Khu bến tổng hợp Định An, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty TNHH xây dựng Hàm Giang biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLĐ Sở;
- UBND thị xã Duyên Hải;
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- Các phòng: TNB, TTrS, QLMT, QLDD;
- TT. CNTT TNMT (đăng trang tin điện tử);
- Lưu: VT, ĐKTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đình Trung