

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TIỂU CẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 196 /UBND-NN

Tiểu Cần, ngày 17 tháng 01 năm 2024

V/v cam kết tiến độ đầu tư công trình
xử lý nước thải sinh hoạt huyện Tiểu
Cần và đóng cửa 2 bãi rác tại xã Phú
Cần và thị trấn Cầu Quan

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Công văn số 133/STNMT-QLMT ngày 15/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cam kết tiến độ đầu tư công trình xử lý nước thải sinh hoạt huyện Tiểu Cần và đóng cửa 2 bãi rác tại xã Phú Cần và thị trấn Cầu Quan.

Xét nội dung Công văn số 10/BQLDA ngày 16/01/2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần cam kết tiến độ thực hiện các công trình, cụ thể như sau:

1. Về thông tin, tiến độ thực hiện dự án

Các dự án trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư và đã cam kết tiến độ thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân huyện thống nhất với thông tin và tiến độ thực hiện mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã cam kết tại Công văn số 10/BQLDA ngày 16/01/2024.

2. Trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự án

Để đảm bảo các dự án trên được triển khai đúng tiến độ, phục vụ cho cấp thẩm quyền công nhận huyện Tiểu Cần đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Ủy ban nhân dân huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Phòng TNMT;
- Phòng TCKH;
- Ban QLDA;
- LĐVP; NCNN;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hùng

UBND HUYỆN TIỂU CẦN
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/BQLDA

Tiểu Cần, ngày 16 tháng 01 năm 2024

V/v Cam kết thời gian hoàn thành dự
án Xây dựng nhà máy xử lý nước
thải sinh hoạt tập trung và công
trình Xây dựng hệ thống quy trình
đóng cửa bãi rác trên địa bàn huyện.

UBND HUYỆN TIỂU CẦN

ĐẾN

Số:

Ngày: 17/01/2024

Chuyển:

UBND, UBND, UBND

Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần.

Thực hiện nội dung Công văn số 133/UBND-KTNN ngày 15/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc cam kết tiến độ đầu tư công trình xử lý nước thải sinh hoạt huyện Tiểu Cần và đóng cửa 2 bãi rác tại xã Phú Cần và thị trấn Cầu Quan. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần xây dựng kế hoạch thực hiện và cam kết tiến độ thực hiện dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và công trình xây dựng hệ thống quy trình đóng cửa bãi rác trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

A. DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẬP TRUNG:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Tên dự án:** Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.
- Dự án nhóm:** Nhóm B.
- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần.
- Cấp quyết định đầu tư dự án:** Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần.
- Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần.
- Địa điểm đầu tư:** Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần.
- Tổng mức đầu tư:** 128.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ đồng).
- Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị: Triệu đồng.

Năm	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn	Ghi chú
Năm 2023	Ngân sách	500	
Năm 2024-2025	Ngân sách	35.000	
Năm 2026	Ngân sách	92.500	

- 8. Nguồn vốn:** Ngân sách huyện.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn: Lĩnh vực môi trường.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2024 – 2026 (Năm 2023 thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư).

11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

12. Các thông tin khác:

12.1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường góp phần đáp ứng yêu cầu về xử lý nước thải, đảm bảo phát triển bền vững.

12.2. Quy mô và nội dung đầu tư:

- Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- **Hạng mục 1:** Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 với công suất 4.000m³/ngđ.

- **Hạng mục 2:** Xây dựng đường ống bao thu gom nước thải.

+ Xây dựng tuyến cống bao tách nước thải D300; D400; D600 vật liệu HDPE, với tổng chiều dài khoảng 5,6 km.

+ Xây dựng tuyến cống áp lực DN200 vật liệu HDPE, với tổng chiều dài khoảng 1,5 km.

+ Lắp đặt các giếng tách: Hồ ga kỹ thuật qua các miệng xả để tách nước thải dẫn về trạm xử lý nước thải.

+ Xây dựng 04 trạm bơm nước thải.

* **Bồi thường giải phóng mặt bằng:** Khoảng 1,3 ha (Nhà máy xử lý nước thải khoảng 1,2ha; Trạm bơm khoảng 0,1ha).

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Sản phẩm	Đơn vị chịu trách nhiệm	Đơn vị phối hợp
1	Đến ngày 23/01/2024	- Giấy phép môi trường; - Báo cáo NCKT.	- Quyết định giấy phép môi trường. - Quyết định phê duyệt dự án.	BQL, Đơn vị tư vấn	Đ.V tư vấn, Sở Tài nguyên và cơ quan chuyên môn cấp huyện.
2	Từ 23/01/2024 đến ngày 29/02/2024	- Tổ chức lựa chọn nhà thầu (thiết kế, giám sát khảo sát, thẩm tra)	Quyết định phê duyệt KQLCNT	BQL, Đơn vị tư vấn (thiết kế, thẩm tra,...)	Ban QLDA, Tư vấn

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Sản phẩm	Đơn vị chịu trách nhiệm	Đơn vị phối hợp
3	Từ tháng 01/2024 đến ngày 30/3/2024	- GPMB: Thực hiện các công việc thuộc công tác GPMB (đo đạc, tách thửa, kê biên, kiểm điểm, xác định giá đất,.....)	Có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng	Đơn vị tư vấn, Hội đồng BT GPMB.	Phòng TN&MT; TC&KH; KT&HT.
4	Từ tháng 03/2024 đến hết tháng 04/2024	- Tổ chức đấu thầu thi công giám sát	Quyết định phê duyệt KQ LCNT thi công, giám sát	Bên mời thầu	Tư vấn đấu thầu
		- Tổ chức chi trả bồi thường; Quyết toán công tác GPMB công trình.	Bàn giao mặt bằng thi công	Tư vấn GPMB, HĐ BTGPMB	Phòng TN&MT; TC&KH; KT&HT.
5	Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024	Thi công xây dựng công trình	Nghiệm thu đưa vào sử dụng	Thi công, giám sát	BQL và đơn vị GPMB
5	Đến hết tháng 03/2025	Quyết toán dự án hoàn thành	Quyết định phê duyệt QTDAHT	BQLDA	Phòng TC&KH

B. CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY TRÌNH ĐÓNG CỬA BÃI RÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống quy trình đóng cửa bãi rác trên địa bàn huyện.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần.

6. Địa điểm đầu tư: Xã Long Thới và xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần.

7. Tổng mức đầu tư: 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

- Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị: Triệu đồng.

Năm	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn	Ghi chú
Năm 2023	Ngân sách	2.950	
Năm 2024	Ngân sách	3.250	

8. Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn: Lĩnh vực môi trường.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2023 – 2024.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

12. Các thông tin khác:

12.1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hệ thống quy trình đóng cửa bãi rác trên địa bàn huyện nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường tại khu vực bãi chôn lấp, cải tạo cảnh quan khu vực và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong những năm tiếp theo.

12.2. Quy mô và nội dung đầu tư:

- Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

Bãi rác Cây Hẹ:

- Xây dựng hệ thống thoát nước rỉ.
- Trải lớp vải địa kỹ thuật và màng HDPE.
- Phủ lớp đệm bằng cát và đất trồng cây.
- Xây dựng ao xử lý nước rỉ.

Bãi rác Cầu Quan:

- Xây dựng hệ thống thoát nước rỉ.
- Trải lớp vải địa kỹ thuật và màng HDPE.
- Phủ lớp đệm bằng cát và đất trồng cây.
- Xây dựng ao xử lý nước rỉ.
- Xây dựng hệ thống thoát nước.
- Xây dựng công và hàng rào.

13. Tiến độ thực hiện: Hiện nay công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến đến ngày 12/02/2024 thì công hoàn thành.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Sản phẩm	Đơn vị chịu trách nhiệm	Đơn vị phối hợp
1	Đến ngày 08/02/2024	Nghiệm thu kỹ thuật hoàn thành.	Hồ sơ quyết toán gói thầu thi công, giám sát	BQL, Thi công, giám sát	Phòng KT&HT, Phòng TN&MT, UBND xã Long Thới và Phú Cần
2	Đến hết tháng 5/2024	Quyết toán dự án hoàn thành	Quyết định phê duyệt QTDAHT	BQLDA	UBND huyện, Phòng TC&KH

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần cam kết tiến độ thực hiện dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và công trình Xây dựng hệ thống quy trình đóng cửa bãi rác trên địa bàn huyện đến Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần nắm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TN&MT tỉnh (B/c);
- Phòng TN&MT huyện (phối hợp);
- Phòng KT&HT huyện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chí